



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

169

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, phone: 0612-, 26752914, 2675995,

पत्रांक :- 1406/BOT 06/04/BOT/IDA/2013

दिनांक:- 23-6-14

निबंधित डाक द्वारा

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद
कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

सेवा में,

मेसर्स आशुतोष कुमार
ग्राम + पो० - विठौली
जिला- वैशाली (हाजीपुर) - 844114

विषय : जिला उद्योग भवन, मोतिहारी के भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा सं० -78/F2/2013-2014, दिनांक 04.10.2013 को रद्द करते हुए सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : प्राधिकार कार्यालय पत्रांक - 231/BOT दिनांक 27.01.2014, पत्रांक - 598/BOT दिनांक 12.03.2014, पत्रांक - 900/BOT दिनांक 21.04.2014, पत्रांक - 1017/BOT दिनांक 03.05.2014, आपके पत्रांक 1329/IDA दिनांक 11.04.2014.

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से कार्य प्रारंभ करने हेतु आपको अनेकों बार निदेश दिए जा चुके हैं फिर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उल्लेखनिय हैं कि इस कार्य का एकरारनामा दिनांक 04.10.2013 को किया गया एवं कार्य पूरा करने की अवधि दिनांक 30.05.2015 तक है परन्तु 08 (आठ) माह से अधिक समय बित जाने के बाद भी अभी तक आपके द्वारा प्लिंथ बीम तक का कार्य भी पूरा नहीं कराया जा सका है तथा कार्य आपके द्वारा माह दिसम्बर 2013 से ही अनावश्यक बंद किया हुआ है। कार्य प्रारंभ करने हेतु केवल आपके द्वारा मात्र आश्वासन ही दिया जाता रहा है जो काफी खेद जनक है। इसी बीच महा प्रबंधक एवं जिला निदेशक, उद्योग भवन, मोतिहारी द्वारा भी कार्य की प्रगति पर चिंता दर्शायी है। पत्रांक - 130/BOT दिनांक 12.06.2014 के द्वारा " आपसे कार्य प्रारंभ करते हुए पांच दिनों में कार्य में तीव्रता दर्शाने हेतु आग्रह किया गया था साथ ही साथ निदेश दिया गया था कि ऐसा नहीं करने पर एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप आपकी अग्रधन एवं सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए एकरारनामा बंद कर भविष्य में प्राधिकार में निविदा डालने से वंचित कर दिया जायेगा।" फिर भी आपके द्वारा न ही कार्य प्रारंभ कराया गया एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी गयी।

अतः निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि जिला उद्योग भवन, मोतिहारी के भवन निर्माण कार्य का एकरारनामा रद्द करते हुए आपकी सुरक्षित जमा राशि एवं अग्रधन की राशि जब्त की जाती है तथा भविष्य में प्राधिकार में निविदा डालने से भी वंचित की जाती है।

विश्वासभाजन

23/6/14

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

(क्र० प्र० उ०)

168

जापांक :- 1406/BOT

दिनांक:- 23-6-14

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

1153-88

23/6/14

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

जापांक :- 1406/BOT

दिनांक:- 23-6-14

प्रतिलिपि :- निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित ।

23/6/14

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

जापांक :- 1406/BOT

दिनांक:- 23-6-14

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक. आई०डी०ए० / निदेशक (परियोजना कार्यान्वयन) को सूचनार्थ समर्पित ।

23/6/14

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

2/0

11/3/14

(78-2)